



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1034.276-09/2016		GESTOR Mcultura	PROGRAMA Infraestrutura Cultural	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO Construção de Cobertura para realização de eventos Culturais			
PROPOSTANTE / TOMADOR PM Machadinho			MUNICÍPIO / UF MACHADINHO/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Avenida Independência	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Coberta			
DATA BASE nov-17	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA COBERTA	BDI 1 26,90%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 05/04/18	Parcela 1 mai/18	Parcela 2 jun/18	Parcela 3 jul/18	Parcela 4 ago/18	Parcela 5 set/18	Parcela 6 out/18	Parcela 7 nov/18	Parcela 8 dez/18
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				3,42%	3,23%	14,37%	14,37%	45,16%	9,55%	6,32%	3,58%
			Parcela (R\$)	21.081,30	19.896,10	88.541,84	88.541,84	278.356,47	58.867,58	38.980,64	22.084,30
			Acumulado (%)	3,42%	6,65%	21,01%	35,38%	80,54%	90,09%	96,42%	100,00%
			Acumulado (R\$)	21.081,30	40.977,40	129.519,24	218.061,08	496.417,55	555.285,13	594.265,77	616.350,07
1.	0	616.350,07	Parcela (%)	3,42%	3,23%	14,37%	14,37%	45,16%	9,55%	6,32%	3,58%
			Acumulado (%)	3,42%	6,65%	21,01%	35,38%	80,54%	90,09%	96,42%	100,00%
			Acumulado (R\$)	21.081,30	40.977,40	129.519,24	218.061,08	496.417,55	555.285,13	594.265,77	616.350,07
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	12.636,83	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	12.636,83							
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	8.444,47	Parcela (%)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	8.444,47							
1.3.	INFRAESTRUTURA- SAPATAS	19.896,10	Parcela (%)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	19.896,10						
1.4.	ESTRUTURA METÁLICA- VIGAS E PILARES	177.083,68	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	88.541,84	177.083,68				
1.5.	COBERTURA	254.895,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	254.895,19			
1.6.	REVESTIMENTOS	46.922,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.461,28	46.922,55		
1.7.	PINTURA	35.406,31	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.406,31		
1.8.	DRENAGEM	21.971,74	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.971,74	
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	17.008,90	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.008,90	
1.10.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	11.112,78	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.112,78
1.11.	SERVIÇOS DIVERSOS	10.971,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.971,52

Local
14 de abril de 2018
Data

Nome: AFONSO TAKAO DUARTE
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAL: 152421
ART/RR: 9495358