



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO 104131778/2017	GESTOR M. cidades	PROGRAMA Infraestrutura	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	OBJETO Pavimentação em blocos de concreto
PROponente / Tomador PM Machadinho		MUNICÍPIO / UF MACHADINHO/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA TRAVESSA F	APELIDO DO EMPREENDEDOR PAVIMENTAÇÃO
DATA BASE mar-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/03/19	Parcela 1 abr/19	Parcela 2 mai/19	Parcela 3 jun/19	Parcela 4 jul/19	Parcela 5 ago/19
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	330.465,35		21,51% Parcela (R\$) 71.068,51	24,00% 79.295,66	23,95% 79.133,05	20,15% 66.592,96	10,40% 34.375,17
			Acumulado (%)	21,51%	45,50%	69,45%	89,60%	100,00%
			Acumulado (R\$)	71.068,51	150.364,17	229.497,22	296.090,18	330.465,35
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO	330.465,35		21,51%	24,00%	23,95%	20,15%	10,40%
			Acumulado (%)	21,51%	45,50%	69,45%	89,60%	100,00%
			Acumulado (R\$)	71.068,51	150.364,17	229.497,22	296.090,18	330.465,35
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	977,65		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%				
			Acumulado (R\$)	977,65				
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	232.229,76		25,00%	30,00%	30,00%	15,00%	0,00%
			Acumulado (%)	25,00%	55,00%	85,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	58.057,44	127.726,37	197.395,30	232.229,76	
1.3.	PASSEIO	70.574,44		0,00%	0,00%	10,00%	45,00%	45,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,00%	55,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	7.057,44	38.815,94	70.574,44
1.4.	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE	24.066,83		50,00%	40,00%	10,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	50,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	12.033,42	21.660,15	24.066,83		
1.5.	SINALIZAÇÃO	2.616,67		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,67

Local

17 de janeiro de 2019

Data

Nome: AFONSO TAKAO DUARTE

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 152421

ART/RRT: